

Grobübersicht des Projektzeitplanes und nächster Schritte

Arbeitsschritt	Anvisierter Zeitraum
Öffentliche Projektvorstellung im Marktrat	Oktober 2023
Abfrage der Anschlussbereitschaft	Oktober 2023
Definition der optimalen Projektauslegung bzgl. Fördermöglichkeiten und Standort	Oktober 2023
Förderbescheid zur Machbarkeitsstudie durch Fördermittelgeber (bereits beantragt)	ca. November 2023
Start Planungsleistungen nach HOAI Stufe 2-4 durch Fa. Schlamp Wärmecontracting	November 2023
Abschluss Machbarkeitsstudie	Februar 2024
2. Bürgerinformation	Januar 2024
Abschluss (Vor-)Verträge	Januar 2024
Beantragung Modul 2 nach BEW	Februar 2024
Gleichzeitiger Start für Detailplanungen	Februar 2024
Einholen von Angeboten	März 2024
Förderzusage Modul 2 nach BEW	April 2024
Start Baumaßnahmen	Quartal 2 2024 möglich
Start Wärmelieferung	Quartal 4 möglich, aber ambitioniert!